

Отчет
о выполнении бюджета за январь - сентябрь 2021 года (проектный отчет)

администрации муниципального образования Пригородский муниципальный район Ленинградской области

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2021 году			Получено субсидий в 2021г.			Принятые в 2021 году бюджетные обязательства			Выполнение КБ	Всего	Перечислено средств организациям в 2021 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причина неисполнения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе		в том числе	Контрагент	Номер и дата договора	Сумма договора на 2021г.	Выполнение КБ	Всего			в том числе:				
		ФБС	местный бюджет									ФБС	областной бюджет	местного бюджета		
Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования" по адресу: Ленинградская область, Пригородский район, пос. Сосновь, ул. Славян, д. 13а	290 490,000000	247 323,697000	43 166,903000	173 185,316020	Итого по объекту	Муниципальный контракт № 728 от 21.06.2019г.	229964,820357	205407,79494	172630,73880	147129,46488	25501,27392	26055,85114	26055,85114	Получено разрешение на строительство объекта. Окончание строительства работ - 31.08.2021г. Сдача объекта до 01.09.2021г.		
					Общество с ограниченной ответственностью "ВДС"	Муниципальный контракт №88 от 24.08.2021	1243,47700	1243,47700						Строительная готовность: 95%		
					Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное освещение"	договор № ДЮ321-22 от 05.08.2021	591,28000	591,28000						Планирование работ: 100%		
						договор № ДЮ321-26 от 03.08.2021	587,449000	587,449000						Демонтажные работы: 100%		
						МК №86 от 23.08.2021	12526,59128	12526,59128						Объектно-технические работы (конструкции) по плану: 100%		
						МК №89 от 25.08.2021	3194,98694	3194,98694						Наличие части: 100%		
						договор № ДЮ321-23 от 03.08.2021	412,36600	412,36600						Проект, позн. внутренняя отделка 98 %		
						МК №83 от 23.08.2021	563,30432	563,30432						Возвыс. крыльца, приямки: 100 %		
						МК №91 от 23.08.2021	8338,00249	8338,00249						Внутренние инженерные сети здания 86%		
						договор № ДЮ321-24 от 03.08.2021	736,79566	736,79566						Внутренние инженерные сети здания 86%		
						МК №84 от 23.08.2021	235,42100	235,42100						Внеуличное благоустройство: 97%		
						МК №90 от 23.08.2021	20,91700	20,91700						Поставка оборудования для учебного процесса для Союзского ЦО (оборудование для столов)		
						Индивидуальный предприниматель Мислав Александрович	договор № ДЮ321-25 от 05.08.2021	376,25000	376,25000						Поставка оборудования для учебного процесса для Союзского ЦО (оргтехника, канцелярия)	
						Индивидуальный предприниматель Артамова Ольга Вячеславовна	МК №85 от 24.08.2021	1872,22545	1872,22545						Поставка оборудования для учебного процесса для Союзского ЦО (сетевой интернет)	
						Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА"	договор № ДЮ321-27 от 03.08.2021	393,56400	393,56400						Поставка оборудования для учебного процесса для Союзского ЦО (поставка мебели)	
					Общество с ограниченной ответственностью "БАРКОМПЛЕКТ"	Договор № ДЮ321-28 от 13.08.2021	301,29400	301,29400						Поставка оборудования для учебного процесса для Союзского ЦО (поставка мебели)		
					ООО "Технология"	МК №87 от 23.08.2021	1639,47000	1639,47000						Поставка оборудования для учебного процесса для Союзского ЦО (оптика и лампы)		
ИТОГО							205407,79494	172630,73880	147129,46488	25501,27392	26055,85114					

Целевое использование средств в сумме 431 666 903 руб. Подтверждено



Глава администрации муниципального образования Пригородский муниципальный район ЛО

Исполнитель Лыскова С. МП

А.Н. Сокасов

Главный бухгалтер администрации муниципального образования Пригородский муниципальный район ЛО

Н.П. Абрамова

подпись

подпись