

**Отчет**  
об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета за январь - декабрь 2019 года (нарастающим итогом)  
Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2019 году		Получено субсидий в 2019г.		Приняты в 2019 году бюджетные обязательства			Перечислено средств организациями в 2019 году				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)							
	Всего	в том числе	в том числе	в том числе	Контрагент	Номер и дата договора	Сумма договора на 2019г.	выполнение КВ	Всего	в том числе:				Остаток субсидий на лицевых счетах						
										ФБ	областной бюджет				местный бюджет	ФБ	областной бюджет	федеральный от областного бюджета	областного бюджета	местного бюджета
Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Основной центр образования" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, д. 13а	49 319,0	42 000,0	7 319,0	42 000,000	Итого по объекту		51252,85234	49270,65368	49319,00000	42000,00000	7319,00000	0,00000								
							ООО "СК "Юнит"	Муниципальный контракт № 728 от 21.06.2019г.	49059,71137	49059,71137	49059,71137	42000,00000	7059,71137		Получено разрешение на строительство объекта. С ООО "СК "Юнит" заключен контракт № 728 от 21.06.2019г. на сумму 490 316,63960 тыс. руб. Окончание строительных работ - 25.08.2021г. Сдача объекта до 31.12.2021г. Выполнены работы по разбивке осей здания, вырубке деревьев. Демонтаж зданий - 80%, демонтаж ограждения - 99%, общестроительные работы ниже 0,00 (фундаменты) - 85,5%, проемы, полы, отделка (пола подвала) - 9,5%. Общее выполнение - 10%					
							ПАО "Ленэнерго"	договор № ОД-2906-17/19326-Э-16 от 01.03.2017г.	1982,19866		48,34632		48,34632		Договор на технологическое присоединение объекта, авансовый платеж					
							ПАО "Ростелеком"	договор № 247000048749/1/3 от 18.01.2019 г.	5,83740	5,83740	5,83740		5,83740		Продление технических условий					
							ПАО "Ростелеком"	договор № 247000048749/2 от 04.03.2019 г.	6,39000	6,39000	6,39000		6,39000		Оказание услуги по согласованию документации					
							ООО "Юнит"	к.к. № ДЮЗ 19/19 от 01.03.2019 г.	20,00000	20,00000	20,00000		20,00000		Подготовка аукционной документации					
							ООО "Нева-Строй"	договор № ДЮЗ 19/55 от 23.07.2019	60,00000	60,00000	60,00000		60,00000		Измерение геодезической разбивочной основы объекта					
							ГКУ "УСЛЮ"	договор № 2-19/СК от 17.07.2019							Строительный контроль.					

(тыс. рублей)

ОКС

	ПАО "Ленэнерго"	договор № ОД-ВЭС-18499-19/28986-3-19 от 02.08.2019г.	46,22400	46,22400	46,22400		46,22400		46,22400	42000,00000	7319,00000		Временное технологическое присоединение объекта к электрическим сетям на период строительства
	ООО "ПРОФИСТРОЙ"	муниципальный контракт № 170 от 27.08.2019г.	60,81611	60,81611	60,81611		60,81611		60,81611				Агросекторный надзор
	ПАО "Ростелеком"	договор № 247000048749/3 от 29.07.2019 г.	5,83740	5,83740	5,83740		5,83740		5,83740				Продление технических условий
	ПАО "Ростелеком"	договор № 247000048749/1/4 от 12.12.2019 г.	5,83740	5,83740	5,83740		5,83740		5,83740				Продление технических условий
ИТОГО			51252,85234	49270,65368	49319,00000		42000,00000		7319,00000				

42 000,00 тыс. руб. подтверждено



Глава администрации муниципального образования  
Приозерский муниципальный район ЛО

Исполнитель

АН. Сокиаков

подпись

Главный бухгалтер администрации муниципального образования  
Приозерский муниципальный район ЛО

Н.П. Абрамова

подпись

Отчет

Целевых показателей результативности использования субсидии в 2019 году  
 по объекту: Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования" по адресу:  
 Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, д. 13а

таблица 1

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения (мест, проц., чел., компл., ед. и т.д.)	Год	Значение целевого показателя результативности			
				На начало года	На конец года в случае не предоставления субсидии	На конец года после использования субсидии (плановое)	На конец года после использования субсидии (фактическое)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество новых мест, введенных на объектах общего образования путем реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов.	мест	2019	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-
			2021	-	-	400	-

Муниципальный заказчик:

Глава администрации муниципального образования  
 Приозерский муниципальный район Ленинградской  
 области

А.Н. Соглаков



Handwritten signature in blue ink.