


Отчет
по администрации МО При озерский муниципальный район Ленинградской области
об освоении субсидий по объектам
подпрограммы "Газификация Ленинградской области в 2014-2018 годах" государственной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
за январь - декабрь 2019 г.
(нарастающим итогом в рублях)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2019 году		Получено субсидий в 2019 г.	Принятие в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение капитальных работ в 2019 году			Перечислено средств организациями в 2019 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)					
	в том числе:			Контрагент	Номер и дата договора	Сумма договора на 2019г.	Всего	областного бюджета	местного бюджета	в том числе:	областного бюджета	местного бюджета							
Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы), (в том числе проектно-изыскательские работы)	3419618,94	2318460,00	1101158,94	779426,36	АО	"Газораспределение Ленинградской область"	МК 187 от 13.11.2018г	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	Корректировка проектно-сметной документации III - этап (2-й пусковой комплекс)».				
					АО	"Газораспределение Ленинградской область"	МК 16 от 03.03.2016г	102953,24	102953,24	102953,24	102953,24	102953,24	102953,24	102953,24	102953,24	0,00	Строительный контроль 3 этап		
					ГАУ	"Деноблэкспертиза"	МК 2668/19 от 10.12.2019г	637469,7	0,00	637469,70	612315,36	25154,34	612315,36	25154,34	25154,34	25154,34	0,00	Повторная экспертиза ПИР 3 этап (аванс)	
					ГАУ	"Деноблэкспертиза"	МК 2669/19 от 10.12.2019г	7200	0,00	7200,00	6915,00	285,00	6915,00	285,00	285,00	285,00	0,00	Повторная экспертиза сметы 3 этап (аванс)	
					АО	"Газораспределение Ленинградской область"	МК 106 от 19.07.2016г	152937,73	152937,73	152937,73	152937,73	152937,73	152937,73	152937,73	152937,73	152937,73	152937,73	0,00	Строительный контроль 4 этап
					ООО	"Межрегионтеплогострой"	МК 1212 от 12.09.17г	167059,34	167059,34	167059,34	160196,00	6863,34	160196,00	6863,34	6863,34	6863,34	6863,34	0,00	СМР 5 этап
					АО	"Газораспределение Ленинградской область"	МК 202от 12.09.17г	11413,90	11413,90	11413,90	11413,90	11413,90	11413,90	11413,90	11413,90	11413,90	11413,90	0,00	
					ООО "Байкал"		МК 236 от 09.01.2017	2917,24	2917,24	2917,24			2917,24		2917,24		2917,24	0,00	Строительный контроль 5 этап
						3419618,94	2318460,00	1101158,94	779426,36	0,00	1880585,30	1235915,60	1880585,30	779426,36	1101158,94		0,00		

Целевое использование субсидий в сумме 779426,36 рублей подтверждено

Глава администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

подпись
мл
исп. Лазарева Е.Н.



А.Н. Соколов



Председатель комитета финансов муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

подпись

О.Г. Петрюк



Целевые показатели результативности использования субсидий за 2019 год
 по объекту: Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы)
 (в том числе проектно-изыскательские работы)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей	
			Планируемые	Достигнутые
1	Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии	шт.	0/0*	0/0* *- домовладений/ квартир
2	Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом)	м	42605,74	42613,74
3	Доля протяженности построенных газопроводов в рамках реализуемого проекта от общей протяженности реализуемого проекта (в случае окончания строительства в последующие годы)	%	100	100

Администрация:

Глава администрации МО
 муниципального образования
 Приозерский муниципальный район
 Ленинградской области



А.Н. Соклаков

исп. Лазарева Е.Н.