

ГODOVой ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2020 год

«Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское
городское поселение на 2018-2020 годы»

«Согласовано»

Заместитель главы администрации по
жилищно-коммунальному хозяйству
администрации МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области
Полищук В.С.

г. Приозерск
09.03.2021 г.

Ответственные исполнители:

Ведущий специалист отдела городского хозяйства – Гусева Ю.И.,
тел. 8(81379)36-286, эл.почта: admotdelpriozersk@yandex.ru

**Выполнение плана мероприятий по исполнению муниципальной программы
«Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское
городское поселение на 2018-200 годы»**

за 2020 г.

№ строки мероприятия	Наименование плановых мероприятий	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)		Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания
		планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	
1	2	3	4	5
Содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения				
1.	Содержание, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения	3 413,4 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 3 413,4 тыс.руб.	3 413,4 тыс. руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 3 413,4 тыс.руб.	Выполнено
2.	Оплата электроэнергии, энергосервис	10 621,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 10 621,00 тыс.руб.	10 621,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 10 621,0 тыс.руб.	Выполнено
Итого по подпрограмме		14 034,4 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 14 034,4 тыс.руб.	14 034,4 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 14 034,4 тыс.руб.	
Озеленение территорий				
1.	Содержание газонов, цветников, живой изгороди, посадка цветов, покос травы	2 212,7 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 2 212,7 тыс.руб.	2 212,7 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 2 212,7 тыс.руб.	Выполнено
Итого по подпрограмме		2 212,7 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 2 212,7 тыс.руб.	2 212,7 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб., МБ – 2 212,7 тыс.руб.	
Прочие мероприятия по благоустройству				
1.	Сбор, транспортировка и размещение твердых бытовых отходов с общегородских территорий	808,2 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 808,2 тыс.руб.	591,9 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 591,9 тыс.руб.	Выполнено
2.	Содержание городского туалета	350,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 350,0 тыс.руб.	350,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 350,0 тыс.руб.	Выполнено
3.	Санитарное содержание общегородских территорий	5500,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 5500,0 тыс.руб.	5500,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 5500,0 тыс.руб.	Выполнено

4.	Установка спортивной площадки с футбольным полем по адресу: г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 46, 48	2750,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 2612,5 тыс.руб. МБ – 137,5 тыс.руб.	2493,3 тыс.руб., в том числе ОБ – 2368,7 тыс.руб. МБ – 124,6 тыс.руб.	Установлена
5.	Установка детской игровой площадки по адресу: г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 6, 8	1500,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 1425,0 тыс.руб. МБ – 75,0 тыс.руб.	1500,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 1425,0 тыс.руб. МБ – 75,0 тыс.руб.	Установлена
6.	Приобретение и установка детского и спортивного уличного оборудования по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27а, 29, ул. Гастелло, д. 2	842,106 тыс.руб., в том числе ОБ – 800,0 тыс.р. МБ – 42,106 тыс.р.	842,106 тыс.руб., в том числе ОБ – 800,0 тыс.руб. МБ – 42,106 тыс.руб.	Приобретено и установлено
7.	Приобретение и установка детского игрового оборудования, ограждения площадки по адресу: г. Приозерск, ул. Речная, д. 2	421,053 тыс.руб., в том числе ОБ – 400,0 тыс.руб. МБ – 21,053 тыс.руб.	421,053 тыс.р., в том числе ОБ – 400,0 тыс.руб. МБ – 21,053 тыс.руб.	Приобретено и установлено, площадка ограждена
8.	Приобретение и установка спортивного оборудования по адресу: г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 16, 18	800,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 760,0 тыс.руб. МБ – 40,0 тыс.руб.	800,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 760,0 тыс.руб. МБ – 40,0 тыс.руб.	Приобретено и установлено
9.	Восстановление исторического облика памятника на городском кладбище	124,3 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 124,3 тыс.руб.	124,3 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 124,3 тыс.руб.	Выполнено
10.	Прочие мероприятия по благоустройству	13402,441 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 13402,441 тыс.руб.	12066,541 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 12066,541 тыс.руб.	Выполнено
Итого по подпрограмме		26498,1 тыс.руб., в том числе ОБ – 5997,5 тыс.руб. МБ – 20500,6 тыс.руб.	24689,2 тыс.руб., в том числе ОБ – 5753,7 тыс.руб. МБ – 18935,5 тыс.руб.	
Мероприятия по охране окружающей среды				
1.	Ликвидация несанкционированных свалок	790,4 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 790,4 тыс.руб.	654,7 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 654,7 тыс.руб.	Ликвидированы 3 свалки
2.	Выполнение работ по сбору (выемке), транспортированию и обезвреживанию (размещению) нефтезагрязненных грунтов	1509,6 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 1509,6 тыс.руб.	1509,6 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 1509,6 тыс.руб.	Выполнено

	отходов 3-4 классов опасности по ул. Чапаева			
3.	Устройство, ремонт контейнерных площадок и замена контейнеров (при необходимости)	0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 0,0 тыс.руб.	00,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 0,0 тыс.руб.	
4.	Прочие мероприятия по охране окружающей среды	0,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 0,0 тыс.руб.	00,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 0,0 тыс.руб.	
	Итого по подпрограмме	2300,0 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 2300,0 тыс.руб.	2164,3 тыс.руб., в том числе ОБ – 0,0 тыс.руб. МБ – 2164,3 тыс.руб.	
	ВСЕГО:	45045,2 тыс.руб., в том числе ОБ – 5997,5 тыс.руб., МБ – 39047,7 тыс.руб.	43100,6 тыс.руб., в том числе ОБ – 5753,7 тыс.руб., МБ – 37346,9 тыс.руб.	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по исполнению муниципальной программы
«Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2020 годы»
за 2020 год

Муниципальная программа «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение» на 2018-2020 годы (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22 декабря 2017 года № 4020.

Изменения Программы утверждены постановлениями администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 24 августа 2018 года № 2869, от 29 января 2019 года № 189, от 30 декабря 2020 года № 4483.

Программа исполняется в рамках следующих мероприятий:

- содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения;
- озеленение территорий;
- прочие мероприятия по благоустройству;
- мероприятия по охране окружающей среды.

Фактическое финансирование Программы в 2020 г. составило 43 100,6 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 5753,7 тыс. руб.;

бюджет муниципального образования Приозерское городское поселение – 37346,9 тыс. руб.,

Средства из областного бюджета выделялись на установку спортивной площадки с футбольным полем по улице Гоголя, 46 и 48 г. Приозерска, установку детской игровой площадки по ул. Красноармейской, 6 и 8 г. Приозерска, приобретение и установку детского и спортивного уличного оборудования по ул. Калилина 27а и 29 и ул. Гастелло, 2 г. Приозерска, приобретение и установку детского игрового оборудования, ограждение площадки по ул. Речной, 2 г. Приозерска, приобретение и установку спортивного оборудования по ул. Гагарина, 16 и 18 г. Приозерска.

Достижение целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2020 годы»

за 2020 г.

№ строки целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	% выполнения
1	количество месяцев по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения	мес.	12	12	100 %
2	площадь стрижки живой изгороди	м ²	12840	12840	100,0 %
3	количество месяцев по санитарному содержанию территорий	мес.	12	12	100,0 %
4	количество мест массового отдыха населения у воды, подготавливаемых к купальному сезону	ед.	1	1	100 %

В целом, при реализации мероприятий Программы, запланированные результаты полностью достигнуты, процент выполнения составил 100 %.

Финансирование Программы в 2020 г.

Наименование Мероприятия	Сумма, план 2020 г., тыс.руб.	Сумма, факт 2020 г., тыс.руб.	% выполнения
Содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения			
Всего	14034,4	14034,4	100,0 %
Областной бюджет	0,0	0,0	
Местный бюджет	14034,4	14034,4	
Озеленение территорий			
Всего	2212,7	2212,7	100,0 %
Областной бюджет	0,0	0,0	
Местный бюджет	2212,7	2212,7	
Прочие мероприятия по благоустройству			
Всего	26498,1	24689,2	93,2 %
Областной бюджет	5997,5	5753,7	
Местный бюджет	20500,6	18935,5	
Мероприятия по охране окружающей среды			
Всего	2300,0	2164,3	94,1 %
Областной бюджет	0,0	0,0	
Местный бюджет	2300,0	2164,3	
ИТОГО			
Всего	45045,2	43100,6	95,7 %
Областной бюджет	5997,5	5753,7	
Местный бюджет	39047,7	37346,9	

За отчетный период финансирование Программы было выполнено на 95,7 %. Это объясняется тем, что мероприятия по содержанию и техническому обслуживанию сетей уличного освещения и озеленению территорий выполнены на 100 %, прочие мероприятия по благоустройству выполнены на 93,2 % в связи со снижением цены в результате конкурсных процедур. Мероприятия по охране окружающей среды выполнены на 94,1 %, в рамках данных мероприятий в отчетном периоде были ликвидированы следующие свалки:

- свалка, расположенная в г. Приозерске за д. 1 по ул. Комсомольской;
- свалка, расположенная в г. Приозерске на ул. Ларионова напротив территории ГСК-2, в 78 м. от дороги Приозерск-Сторожевое;
- свалка, расположенная в г. Приозерске на ул. Ларионова напротив территории ГСК-2, в 124 м. от дороги Приозерск-Сторожевое.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ.

По полученным по каждому целевому показателю индексам результативности Программы был найден индекс результативности Программы за 2020 г.:

$$P_{it2020} = (100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0) / 4 = 100,0 \%$$

Таким образом, результативность Программы в 2020 г. составила 100,0 %.

На основе аналогичных расчетов в 2018 и 2019 гг. был сделан общий вывод о результативности Программы за период 2018-2020 гг.

В 2019 и 2018 гг. результативность Программы также составила 100 %:

$$P_{it2019,2018} = (100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0) / 4 = 100,0 \%$$

В целом за 2018-2020 гг. результативность программы «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2020 годы» составила:

$$P_{it} = (100,0 + 100,0 + 100,0) / 3 = 100,0 \%$$

Эффективность реализации Программы в 2020 г. составила:

$E_{t_{2020}} = (100,0 / 95,7) * 100 = 104,5 \%$, что говорит о том, что Программа в 2020 г. реализована в соответствии с запланированным результатом при запланированном объеме расходов.

На основе аналогичных расчетов в 2018 и 2019 гг. был сделан общий вывод об эффективности реализации Программы за период 2018-2020 гг.

Эффективность реализации Программы в 2019 г. составила:

$$E_{t_{2019}} = (100,0 / 96,5) * 100 = 103,6 \%$$

Эффективность реализации Программы в 2018 г. составила:

$$E_{t_{2018}} = (100,0 / 100,0) * 100 = 100,0 \%$$

В целом, за 2018-2019 гг. эффективность реализации Программы составила:

$E_t = (300,0 / 308,1) * 100 = 97,37 \%$, таким образом, программа «Благоустройство городских территорий муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2020 годы» была реализована в соответствии с запланированными результатами при запланированном объеме расходов.