

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)
Муниципальное образование Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
(наименование муниципального образования)

(рублей)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2019 году				Получено субсидий в 2019 году	Приняты в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение капитало-вложений	Перечислено средств организациям в 2019 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)	
	Всего	в том числе		Итого		контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 год		Всего	в том числе				
1	2	областной бюджет	местный бюджет		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания культурного центра «Карнавал», по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д.41».	40 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	ООО «СК «Юнит»	м/к № 144 от 29.07.2019	40 000 000,0	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания КЦ «Карнавал». Цена контракта 61 601 331,24 рублей. Сроки окончания работ до 30.11.2020г. Отделочные работы внутри здания и штукатурные работы стен и потолков	
Итого															

Целевое использование субсидий в сумме 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек подтверждено

(цифрами и прописью)

Глава администрации
муниципального образования

(подпись)

Сокляков А.Н.
(фамилия, инициалы)

« 30 » декабря 20 19 года

Руководитель финансового органа
муниципального образования

(подпись)

Петрюк О.Г.
(фамилия, инициалы)

« 30 » декабря 20 19 года

Место печати

Исп. Лазарева Е.Н.,
Бойцова О.А.

Е.Н. Лазарева
О.А. Бойцова



ОТЧЕТ

Приложение № 4
к Соглашению № 239 от 28.03. 2018 года

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 4 квартал 2019 года
Муниципальным образованием Муниципальным образованием Приозерское городское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности:	Единица измерения	Плановые значения целевого показателя результативности			
			Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Процент выполнения работ на объекте	%	48,8	48,8		

Глава администрации
Муниципального образования

_____ (подпись) _____ А.Н. Соклаков _____ « 31 » _____ декабря 2019 года
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа
Муниципального образования

_____ (подпись) _____ О. Г. Петрюк _____ « 31 » _____ декабря 2019 года
(фамилия, инициалы)

Место печати

Исп. Лазарева Е. тел. 8-921-311-94-88


