



**Ежеквартальный отчет**  
**администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район**  
**Ленинградской области**  
**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**  
**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**  
**мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей**  
**результативности использования субсидии на 01.04.2017 года**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>I. Реализация мероприятий Подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы</b>					
<b>1.</b>	<b>Ремонт внутридворовой территории по ул. Красноармейская, д. 19-21, г. Приозерск</b>				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2 квартал 2017 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключение МК	Выполнена сметная и аукционная документация, отсутствует техническая возможность включения в план – график в связи со сбоем работы АЦК Гос. заказа
1.2.	Проведение работ по ремонту внутридворовой территории	3 квартал 2017 г.	подрядная организация	Ремонт дворовой территории, улучшение условий жизни населения	В соответствии со сроками
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	4 квартал 2017 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по условиям МК	В соответствии со сроками
<b>2.</b>	<b>Закупка и установка элементов детского игрового и спортивного оборудования по ул. Красноармейская, д. 19, г. Приозерск</b>				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2 квартал 2017 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключение МК	Выполнена сметная и аукционная документация, отсутствует техническая возможность включения в план – график в связи со сбоем работы АЦК Гос. заказа

2.2.	Проведение работ по установке детского игрового и спортивного оборудования	3 квартал 2017 г.	подрядная организация	Оборудование детской площадки, улучшение условий жизни детского населения	В соответствии со сроками
2.3.	Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом	4 квартал 2017 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по МК	В соответствии со сроками
<b>3.</b>	<b>Ремонт пожарного пирса по ул. Кокорина г. Приозерска</b>				
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2 квартал 2017 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Заключение МК	При проведении аукциона не поступило ни одной заявки, проведение повторного аукциона в июле 2017 года
3.2.	Проведение работ по ремонту пирса	3 квартал 2017 г.	подрядная организация	Ремонт пирса, улучшение условий жизни населения	В соответствии со сроками
3.3.	Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом	4 квартал 2017 г.	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по МК	В соответствии со сроками
<b>II. Контроль за реализацией Подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО		-
1.1	приемка и оплата выполненных работ	в соответствии с условиями МК	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Приемка и оплата работ по условиям МК	В соответствии со сроками
1.2	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет на 01.07.2017 года

2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не проводилась
----	--	------------------------------------	---	--	------------------------------

Глава администрации



А.Н. Соклаков

